

Fledermäuse



Maßnahmen:	Einschieben von 10 Spaltenquartieren in die Eckpartien des Zwischendachs, wobei die Hinterlüftung des Dachs gewährleistet bleibt: 2012.
Funktion der Maßnahme:	Anbieten von Fledermausquartieren, süd- und westseitig.
Haus- und Siedlungstyp: Eigentum:	Amtsgebäude. Stadt Wien



Fotos Michael Stocker Zoologe, Foto rechts außen: Spaltenquartier, bevor es ganz ins Zwischendach eingeschoben wurde.

Initiative:	Initiative der MA 49 - Forstamt der Stadt Wien
Maßnahmen bereits in Bau-Planung vorgesehen:	Nein
Beratung durch Natur-Sachverständige/n:	Dipl. Zoologen
Ausführung:	Spengler
Ausgeführt im Rahmen von:	Sanierung
Kosten der Baumaterialien / Getragen von:	50.- / MA 49
Abgeschätzter Montageaufwand / Getragen von:	ca. 1/2 Std pro Spaltenquartier / Bauträger

Verlauf der Besiedlung über die Jahre:	Montage im Herbst 2012. 2013 noch keine Besiedlungskontrolle.
--	---


Erfahrungen / Tipps / Nachbesserungen:	Die Spaltenquartiere haben die Maße von etwa 40 cm Breite und 50 cm Tiefe. Die Öffnung vorne ist 3 cm hoch und verjüngt sich auf 1,5 cm in der Tiefe. Die Gesamthöhe vorne beträgt 4,7 cm, so dass die Spaltenquartiere gut ins Zwischendach eingeschoben werden können. Ein Holzbrettchen unterhalb der Öffnung wäre ideal für den Einstieg der Fledermäuse, aus technischen Gründen wurde hier geritzter Schaumstoff auf die ALU-Leiste geklebt.
---	--

Maßnahme sichtbar von öffentlich zugänglichen Orten:	Ja, Fußgängerweg entlang der Eisenbahn
Adresse:	Triester Straße 114, 1100 Wien, Österreich.

Fledermäuse



Maßnahmen:	Einrichten von 4 großflächigen Verschaltungen (Spaltenquartieren) im Dachraum mit Durchstieg-Baustein in Fassade und Mauerwerk: 2010.
Funktion der Maßnahme:	Anbieten von Fledermausquartieren, westseitig.
Haus- und Siedlungstyp: Eigentum:	Wohnbau Wiener Wohnen



Fotos Michael Stocker Zoologe, 2. Foto von rechts: Schema des Durchstieges durch Fassade und Mauer ins Spaltenquartier.

Initiative:	Wiener Wohnen / MA 22 - Wiener Umweltschutzabteilung
Maßnahmen bereits in Bau-Planung vorgesehen:	Ja
Beratung durch Natur-Sachverständige/n:	Dipl. Zoologen
Ausführung:	Baumeister / Fassadenbauer / Tischler
Ausgeführt im Rahmen von:	Sanierung
Kosten der Baumaterialien / Getragen von:	ca. 250.- / MA 22
Abgeschätzter Montageaufwand / Getragen von:	ca. 4 Std pro Spaltenquartier / Bauträger

Verlauf der Besiedlung über die Jahre:	Montage im Sommer/Herbst 2010. 2013 noch keine Besiedlungskontrolle.
--	--

Erfahrungen / Tipps / Nachbesserungen:	Gute Planung schafft die Voraussetzung für die reibungslose Arbeitsabwicklung zwischen Baumeister, Fassadenbauer und Tischler.
--	--

Maßnahme sichtbar von öffentlich zugänglichen Orten: Ja, von Gehsteig Siebenbürgerstraße Adresse: Hirschstettner Straße 12-20, 1220 Wien, Österreich.
--